

臺銀人壽保險股份有限公司
105年10月購建固定資產計畫執行情形明細表

計畫名稱			總計
本年度可用預算數	以前年度保留數		3,570,000.00
	本年度法定預算數		28,458,000.00
	本年度奉准先行辦理數		0.00
	合計		32,028,000.00
累計預算分配數(2)請務必填寫(不可為0)			20,380,000.00
執行情形	實際執行數	實支數(3)	5,653,974.00
		應付未付數(4)	0.00
		合計(5)=(3)+(4)	5,653,974.00
		% (5)/(2)	27.74
	比較增減	金額(6)=(5)-(2)	-14,726,026.00
		% (6)/(2)	-72.26
契約責任數			0.00
結餘款			0.00
累計工程進度	預估		0.00
	實際		0.00
凡實際執行數與累計預算分配數之差距或累計工程進度實際與預估之差距超過百分之十以上者，均應說明落後原因及改進措施。差異或落後原因：			
房屋及建築： 1. 敦化南路地下室補辦使用執照用途變更及室內裝修審查：103.12.29決標，決標金額370,000元，目前正在履約階段中。 2. 葉財記大樓辦公室裝修工程委託規劃設計監造技術服務：103.12.08簽奉核准，採購金額98,000元，目前正在履約階段中。 3. 總公司地下室、二樓（部分）辦公室裝修工程已於105年1月9日申報開工，截至105年4月24日廠商已申報竣工，並於8月4日通過消防局檢查及8月25日完成驗收，9月6日由建管處完成現場會勘，刻正由該機關辦理使用執照變更竣工行政作業事宜，俟建管處核發變更執照後即可結案付款。 機械及設備： 1. 本公司「伺服器虛擬化及共享資源池建置」採購案，於6/20簽奉核准、8/2第二次開標，決標金額，業已安裝測試完成，辦理請驗，預計11/2辦理驗收。 2. 本年度個人電腦整批採購案，採購金額2,258,190元，於9/21簽奉核准、下單，交貨期60日，刻正安裝測試中，預計11月底請驗。 3. 本年度雷射印表機整批採購案，採購金額253,770元，亦安裝測試中，預計11月底請驗。 4. 本公司「OpenStack雲端運算服務平台建置」採購案，預算金額450萬元，移管理部辦理採購中。 5. 本公司建置10Gb光纖骨幹線路及相關網路設備採購案，預算金額480萬元，移管理部辦理採購中。 6. 本年度報部專案核備之執行項目，已完成規劃評估，刻正加強進度控管中。			
改進措施： 房屋及建築： 將密切注意廠商履約情況並配合年度計畫加強控管。 機械及設備： 配合年度計畫加強控管。			
請扼要說明累計執行數未達累計分配數70%之原因(35個字以內)：			
主要係本公司「伺服器虛擬化及共享資源池建置」採購案7,837,200元，刻正辦理驗收。			