

臺銀人壽保險股份有限公司  
105年4月購建固定資產計畫執行情形明細表

計畫名稱			總計
本年度可用預算數	以前年度保留數		3,570,000.00
	本年度法定預算數		28,458,000.00
	本年度奉准先行辦理數		0.00
	合計		32,028,000.00
累計預算分配數(2)請務必填寫(不可為0)			1,678,000.00
執行情形	實際執行數	實支數(3)	322,554.00
		應付未付數(4)	0.00
		合計(5)=(3)+(4)	322,554.00
		%(5)/(2)	19.22
	比較增減	金額(6)=(5)-(2)	-1,355,446.00
		%(6)/(2)	-80.78
契約責任數			0.00
結餘款			0.00
累計工程進度	預估		0.00
	實際		0.00
凡實際執行數與累計預算分配數之差距或累計工程進度實際與預估之差距超過百分之十以上者，均應說明落後原因及改進措施。差異或落後原因：			
主要係敦化南路地下室補辦使用執照用途變更及室內裝修審查未完成及總公司地下室、二樓（部分）辦公室裝修工程尚在履約階段。			
改進措施：			
將密切注意廠商履約情況並配合年度計畫加強控管。			
請扼要說明累計執行數未達累計分配數70%之原因(35個字以內)：			
主要係敦化南辦公室裝修工程尚在履約階段。			