

臺銀人壽保險股份有限公司
106年3月購建固定資產計畫執行情形明細表

單位:新台幣元

計畫名稱			總計
本年度可用預算數	以前年度保留數		13,397,611.00
	本年度法定預算數		19,205,358.00
	本年度奉准先行辦理數		0.00
	合計		32,602,969.00
累計預算分配數(2)請務必填寫(不可為0)			12,173,000.00
執行情形	實際執行數	實支數(3)	8,261,440.00
		應付未付數(4)	0.00
		合計(5)=(3)+(4)	8,261,440.00
		% (5)/(2)	67.87
	比較增減	金額(6)=(5)-(2)	-3,911,560.00
		% (6)/(2)	-32.13
契約責任數			0.00
結餘款			0.00
累計工程進度	預估		0.00
	實際		0.00
凡實際執行數與累計預算分配數之差距或累計工程進度實際與預估之差距超過百分之十以上者，均應說明落後原因及改進措施。差異或落後原因：			
主要係總公司地下室、二樓（部分）辦公室裝修工程已於105年1月9日申報開工，截至105年4月24日廠商已申報竣工，並於8月4日通過消防局檢查及8月25日完成驗收，9月6日由建管處完成現場會勘，10月31日室內裝修竣工勘驗通過，106年2月20由該機關核發變更使用執照，施工廠商已完成結案付款，並於106.3.28完成變更使用執照勞務案驗收，刻正辦理後續勞務結案付款事宜。			
改進措施：			
配合年度計畫加強控管。			
請扼要說明累計執行數未達累計分配數70%之原因(35個字以內)：			
主要係總公司地下室、二樓（部分）辦公室裝修工程刻正辦理後續勞務結案付款事宜。			