

臺銀人壽保險股份有限公司  
105年9月購建固定資產計畫執行情形明細表

計畫名稱		總計	
本年度可用預算數	以前年度保留數	3,570,000.00	
	本年度法定預算數	28,458,000.00	
	本年度奉准先行辦理數	0.00	
	合計	32,028,000.00	
累計預算分配數(2)請務必填寫(不可為0)		15,474,000.00	
執行情形	實際執行數	實支數(3)	5,243,856.00
		應付未付數(4)	0.00
		合計(5)=(3)+(4)	5,243,856.00
		% (5)/(2)	33.89
	比較增減	金額(6)=(5)-(2)	-10,230,144.00
		% (6)/(2)	-66.11
契約責任數		0.00	
結餘款		0.00	
累計工程進度	預估	0.00	
	實際	0.00	
凡實際執行數與累計預算分配數之差距或累計工程進度實際與預估之差距超過百分之十以上者，均應說明落後原因及改進措施。差異或落後原因：			
<p>房屋及建築：</p> <p>105年執行預算如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>敦化南路地下室補辦使用執照用途變更及室內裝修審查：103.12.29決標，決標金額370,000元，目前正在履約階段中。</li> <li>葉財記大樓辦公室裝修工程委託規劃設計監造技術服務：103.12.08簽奉核准，採購金額98,000元，目前正在履約階段中。</li> <li>總公司地下室、二樓（部分）辦公室裝修工程已於105年1月9日申報開工，截至105年4月24日廠商已申報竣工，並於8月4日通過消防局檢查及8月25日完成驗收，9月6日由建管處辦理現場會勘，刻正辦理使用執照變更竣工申報作業事宜，俟建管處核發變更執照後即可結案付款。</li> </ol> <p>機械及設備：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>本公司「伺服器虛擬化及共享資源池建置」採購案，於6/20簽奉核准、8/2第二次開標，決標金額7,837,200元，業已安裝完成，刻正辦理測試暨安排教育訓練等作業。</li> <li>本年度個人電腦整批採購案，採購金額2,258,190元，於9/21簽奉核准、下單，交貨期60日，刻正辦理交貨作業中。</li> <li>本年度報部專案核備之執行項目，刻正辦理規劃評估作業中。</li> </ol>			
改進措施：			
<p>房屋及建築：</p> <p>將密切注意廠商履約情況並配合年度計畫加強控管。</p> <p>機械及設備：</p> <p>配合年度計畫加強控管。</p>			
請扼要說明累計執行數未達累計分配數70%之原因(35個字以內)：			
主要係本公司「伺服器虛擬化及共享資源池建置」採購金額7,837,200元，刻正辦理測試暨安排教育訓練等作業。			