

臺銀人壽保險股份有限公司  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減（－）			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0.00	31,669,000.00	0.00	0.00	31,669,000.00	16,993,000.00	3,937,857.00	0.00	3,937,857.00	23.17	-13,055,143.00	-76.83	主要係受先前國內肺炎疫情嚴峻影響，暫緩辦理總公司2樓營業場所之營繕工程所致。	目前已委託曾士彥建築師事務所辦理設計，預計年底前執行完畢。
一次性項目	0.00	31,669,000.00	0.00	0.00	31,669,000.00	16,993,000.00	3,937,857.00	0.00	3,937,857.00	23.17	-13,055,143.00	-76.83		
房屋及建築	0.00	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-180,000.00	-100.00		
機械及設備	0.00	26,441,000.00	0.00	-195,915.00	26,245,085.00	12,055,000.00	1,031,220.00	0.00	1,031,220.00	8.55	-11,023,780.00	-91.45		
交通及運輸設備	0.00	4,520,000.00	0.00	178,715.00	4,698,715.00	4,520,000.00	2,651,437.00	0.00	2,651,437.00	58.66	-1,868,563.00	-41.34		
什項設備	0.00	238,000.00	0.00	17,200.00	255,200.00	238,000.00	255,200.00	0.00	255,200.00	107.23	17,200.00	7.23		
總計	0.00	31,669,000.00	0.00	0.00	31,669,000.00	16,993,000.00	3,937,857.00	0.00	3,937,857.00	23.17	-13,055,143.00	-76.83		