

臺銀人壽保險股份有限公司
105年6月購建固定資產計畫執行情形明細表

計畫名稱			總計
本年度可用預算數	以前年度保留數		3,570,000.00
	本年度法定預算數		28,458,000.00
	本年度奉准先行辦理數		0.00
	合計		32,028,000.00
累計預算分配數(2)請務必填寫(不可為0)			15,424,000.00
執行情形	實際執行數	實支數(3)	1,838,383.00
		應付未付數(4)	0.00
		合計(5)=(3)+(4)	1,838,383.00
		% (5)/(2)	11.92
	比較增減	金額(6)=(5)-(2)	-13,585,617.00
		% (6)/(2)	-88.08
契約責任數			0.00
結餘款			0.00
累計工程進度	預估		0.00
	實際		0.00
凡實際執行數與累計預算分配數之差距或累計工程進度實際與預估之差距超過百分之十以上者，均應說明落後原因及改進措施。差異或落後原因：			
房屋及建築： 1. 敦化南路地下室補辦使用執照用途變更及室內裝修審查：103.12.29決標，決標金額370,000元，目前正在履約階段中。 2. 葉財記大樓辦公室裝修工程委託規劃設計監造技術服務：103.12.08簽奉核准，採購金額98,000元，目前正在履約階段中。 3. 總公司地下室、二樓（部分）辦公室裝修工程已於105年1月9日申報開工，截至105年4月24日廠商已申報竣工，並由監造單位辦理竣工確認，刻正辦理後續消防、室內及使用執照變更竣工申報作業事宜。			
機械及設備： 1. 本年度因應各類應用系統服務平台及虛擬機建置計畫，辦理儲存區域網路設備硬碟及硬碟擴充櫃採購，決標價1,042,965元，業於6/14完成驗收。 2. 二台SAN Switch 擴充案，業於5/24決標，決標價 160,000元，6/6完成安裝測試，預計7月請驗。 3. 本公司「伺服器虛擬化及共享資源池建置」採購案，業於6/20簽奉核准，預算金額8,300,000元，移管理部辦理招標中。 4. 其他資訊室提報之電腦需求及資訊專案，刻正辦理規劃評估作業中，將配合年度計畫加強控管。			
交通及運輸設備： 因業務需要先行採購致實際數較累計分配預算數高。			
什項設備及其他： 因設備不堪使用提前採購致實際數較累計分配預算數高。			
改進措施：			
房屋及建築： 將密切注意廠商履約情況並配合年度計畫加強控管。			
機械及設備： 配合年度計畫加強控管。			
交通及運輸設備： 配合年度計畫加強控管。			
什項設備及其他： 配合年度計畫加強控管。			
請扼要說明累計執行數未達累計分配數70%之原因(35個字以內)：			
總公司地下室、二樓（部分）辦公室裝修工程未完成及伺服器虛擬化及共享資源池建置案招標中。			